



“JALOS Somos Todos”

ADMINISTRACIÓN 2015-2018 (OCTUBRE -ENERO) 2015-2016

NO.	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCION	FECHA DE		PROGRAMA	UBICACIÓN		MODALIDAD	SUPERVISOR	SUPERFICIE	BENEFIC.	COSTO	EXPEDIENTE	AVANCE
			INICIO	TERMINADA		COLONIA	SECTOR							
1	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA SOLIDARIDAD	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL CON CANTERA	05/10/2015	24/10/2015	RECURSOS PROPIOS	SOLIDARIDAD	INDEPENDENCIA	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRAS PUBLICAS	87.80 ML	35,000	\$52,413.83	SI	TERMINADA
2	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE JAVIER MINA	CONSTRUCCIÓN DE MURO EN CANTERA.	30/11/2015	26/12/2015	RECURSOS PROPIOS	TIERRAS BLANCAS	INDEPENDENCIA	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRAS PUBLICAS	21.00 ML	35,000	\$78,165.57	SI	TERMINADA
3	CONSTRUCCIÓN DE SALON ANEXO AUDITORIO XALOSTOTITLÁN	TRABAJOS PRELIMINARES, VIGUERIA, ALBAÑILERIA, INSTALACIONES ELECTRICAS E HIDRAULICAS.	26/10/2015	EN EJECUCION	RECURSOS PROPIOS	PLAZA DE TOROS	UNION	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRAS PUBLICAS	185.99 M <sup>2</sup>	35,000	\$413,371.32	SI	EN PROCESO
4	CONFORMACION DE BASE HIDRAULICA EN INGRESO NORTE DE LA CARRETERA FEDERAL 80 MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN.	CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA PARA CARRIL DE ACCELERACION Y DESACELERACION.	10/09/2015	30/10/2015	RECURSOS PROPIOS	CARRETERA FEDERAL 80	KM 62+000	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRAS PUBLICAS	3,600.00 M <sup>2</sup>	150,000	\$116,116.00	SI	TERMINADA
5														

**TOTAL \$660,066.72**