

Municipio Jalostotitlán
Informativa de Avance Físico y Financiero de las Obras Públicas
Ejercicio 2014

Nombre de la obra ejecutada	Periodo de ejecución de obra	Monto ejercido durante el periodo fiscal 2014	Avance físico al 31 Diciembre 2014	Avance financiero al 31 de Diciembre 2014	Estado de situación de la obra (en proceso, terminada, etc.)
PAVIMENTACIÓN LIBRAMIENTO JUAN PABLO II, DENTRO DE LA	26/12/2016 AL 26/05/2017	\$ 9,967,823.06	0.9	\$ 9,028,751.12	PROCESO
PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. PEDRO	02/01/2018 AL 02/06/2018	\$ 5,736,188.65	1	\$ 5,736,188.65	TERMINADA
REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE EN LA CALLE PRIVADA SAN	02/04/2018 AL 02/07/2018	\$ 558,529.45	1	\$ 558,529.45	TERMINADA
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	02/04/2018 AL 04/06/2018	\$ 1,625,621.98	1	\$ 1,625,621.98	TERMINADA
PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RÍO	16/04/2018 AL 17/08/2018	\$ 1,958,254.02	1	\$ 1,958,254.02	TERMINADA
AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE EN LA CALLE 22 DE JULIO Y	21/05/2018 AL 30/06/2018	\$ 447,034.78	1	\$ 447,034.78	TERMINADA
REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE	25/06/2018 AL 27/08/2018	\$ 1,078,831.80	1	\$ 1,078,831.80	TERMINADA
ELECTRIFICACIÓN DE LA COLONIA LA PRESA 3ERA ETAPA, DENTRO DE LA	20/06/2018 AL 20/08/2018	\$ 221,670.43	1	\$ 221,670.43	TERMINADA
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO EN LA COLONIA EL	22/05/2018 AL 23/07/2018	\$ 597,319.57	1	\$ 597,319.57	TERMINADA
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SOL, DENTRO DE LA CABECERA	19/07/2018 AL 19/10/2018	\$ 1,000,001.33	1	\$ 1,000,001.33	TERMINADA
REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE	27/08/2018 AL 27/11/2018	\$ 1,418,425.61	1	\$ 1,418,425.61	TERMINADA
REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE EN LA CALLE AZHARES, EN	27/08/2018 AL 27/11/2018	\$ 829,005.57	1	\$ 829,005.57	TERMINADA
REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE EN LA CALLE BELENES,	27/8/2018 AL 26/11/2018	\$ 677,952.24	1	\$ 677,952.24	TERMINADA
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RAMONA VILLALPANDO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO	20/11/2018 AL 31/12/2018	\$ 486,711.28	1	\$ 486,711.28	TERMINADA

INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A BASE DE 91 LUMINARIAS EN LA CALZADA SAN MIGUEL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO	29/06/2018 AL 29/09/2018	\$ 3,790,320.33	1	\$ 3,790,320.33	TERMINADA
REMDELACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL 2DA ETAPA, CABECERA MUNICIPAL DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO	18/11/2019 AL 31/01/2019	\$ 4,673,499.39	0.4	\$ 1,734,983.87	PROCESO
PAVIMENTACIÓN RÍO CASAS GRANDES	16/04/2018 AL 17/08/2018	\$ 79,442.74	1	\$ 79,442.74	TERMINADA
		\$ -		\$ -	

JOSE DE JESUS GONZALEZ GUTIERREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ROMAN ROMO ROMO
TESORERO MUNICIPAL



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

