Total: 20																												
								Información Om	ereral del Proyecto									Avance Financie	ro						Avance Fisio			Cheesvaniones
Clave del Proyecto	Mombine del Proyecto	Minero de Proyecto	Estided	Municip	io Loos	alided	Ámbito	Tipo de Recurs	o Programa Pondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupoesto	Mudificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Kjercido	Pagado 1	Avance	Reintegro	Unided de Medida	Publación	Avance Annal o	ice Acusu	Constitution
PALGG170300954113	Ampliación De La Linea De Agua Fotable En La Calle Rio Mazas	73x114005789	Jalisco	Jalostotit	lán Cobertura municipal	:		sbeidice	8061 Programa 2 x 1 para Migrantes	26-mesarrollo Social	H. AUSTANGENTO	Transportes y vialidades	En Kjecución	2017	5344, 642	2244,642	\$344,642	\$344, 642	\$244,642	5344,642	1344,642	100.00	\$0	Metros lineales	٥	0.00	100.00 Financiers siguiente	ı / Fisicaı / Registro: RISTEMA: Pasa a nivel.
JAL00170300954119	Amplifación de La Linea de Drenaje En La Calle Mio Mazas	73x114005790	Jalisco	Jalostotit	ian Cobertura municipal			sbeidice	8061 Programa 2 x 1 para Migrantes	26-mesarrollo Social	H. AUSTANGENTO	Transportes y vialidades	En Kjecución	2017	\$695,181	9695,181	\$695,181	\$695,181	\$695,181	2695,181	9495,181	100.00	\$0	Metros lineales	٥	0.00	100.00 Financiers siquiente	ı / Fisicaı / Registro: SISTEMA: Fasa a nivel.
JAL00170300954127	Construcción de Guarniciones En La Calle Río Nazas	73x114005791	Jaliaco	Jalostotit	lán Cobertura municipal	:	21	sheidice	8061 Programa 2 x 1 para Migrantes	20-mesarrollo Rocial	E. AUSTAMERITO	Transportes y vialidades	En Kjecución	2017	3495,498	2495,499	5495,498	3495, 498	\$495,498	\$495,498	2495,498	100.00	90	Metros lineales	٥	0.00	100.00 Financiers siquiente	ı / Fisica: / Registro: SISTRMA: Fasa a nivel.
JAL00170300954141	Construcción De Losas De Concreto Hidráulico En La Calle Río Nazas	73x114005831	Jaliaco	Jalostotit	lán Cobertura municipal	:	21	sheidice	8061 Programa 2 x 1 para Migrantes	20-mesarrollo Rocial	E. AUSTAMERITO	Transportes y vialidades	En Kjecución	2017	23,623,428	93,633,429	23,633,428	23,623,428	93,633,428	93,633,428	22,623,428	100.00	90	Metros Cuadrados	٥	0.00	100.00 Financiers siquiente	ı / Fisica: / Registro: SISTRMA: Fasa a nivel.
JAL00170300954305	Ampliación De La Linea De Agua Fotable En La Calle Independecia En Teocalitián De Guadalupe	72x114005790	Jalisco	Jalostotis	lan Cobertura			sbeidice	2061 Programa 2 x 1 para Migrantes	20-mesarrollo zocial	E. ATURTAMERITO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$161,861	\$200,316	9200, 316	\$200,316	\$200,316	9200,316	\$200,316	100.00	90	Metros lineales	240	0.00	100.00 Pinanciera siguiente	ı / Fisica: / Registro: SISTRMA: Pasa a nivel.
PALGG170300954311	Ampliación de La Linea de Drenaje Er La Calle Independencia En Teocaltitá de duadalupe	n An 73x114005781	dalisco	Jalostotit	lan Cobertura municipal		21	sheidios	2061 Programa 2 x 1 para Migrantes	20-Desarrollo Social	H. ATURTAMERNTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$331,358	\$231,358	9331,358	\$331,358	\$231,358	9331,358	8331,358	100.00	10	Metros lineales	240	0.00	100.00 Financiers siguiente	i / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa a nivel.
JAL00170300954314	Construcción De Guarniciones En Lacalle Independencia En Teocaltitár De Guadalupe	n 73x114005792	Jalisco	Jalostotit	lan Cobertura		ż	sheidice	2061 Programa 2 x 1 para Migrantes	20-Desarrollo Social	E. ATURTAMERNTO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	5265, 249	\$245,349	2265,349	5265, 349	\$265,349	5265,349	2245,349	100.00	90	Metros lineales	240	0.00	100.00 Financiers siguiente	ı / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa a nivel.
JAL00170300954325	Construcción De Empedrado Ismpeado S La Calle Independencia En Teocaltitá De Guadalupe	En An 73x114005820	Jalisco	Jalostotit	lán Cobertura municipal		21	sheidice	8061 Programa 2 x 1 para Migrantes	28-mesarrollo Social	H. ATENTAMENTO	Transportes y vialidades	En Kjecución	2017	91,730,575	91,730,575	\$1,730,575	91,720,575	\$1,730,575	91,730,575	\$1,730,575	100.00	90	Metros Cuadrados	240	0.00	100.00 Financiers siguiente	i / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa a nivel.
JAL00170300954332	Ampliación de La Linea de Orenaje En La Calle 4 de Agosto	²⁸ 73x114005784	Jalisco	Jalostotit	lán Cobertura municipal			sheidice	2061 Programa 2 x 1 para Migrantes	20-Desarrollo Social	H. APERTAMERITO	Transportes y vialidades	En Kjecución	2017	\$80,384	280,284	580, 384	\$80,384	290, 394	580,384	980,384	100.00	80	Metros lineales	456	0.00	100.00 Financiers siguiente	i / Pisica: / Registro: SISTEMA: Pasa a nivel.
JAL00170300954336	Ampliación De La Linea De Agua Potable En La Calle 4 De Agusto	73x114005785	Jalisco	Jalostotit	lán Cobertura municipal			sheidice	8061 Programa 2 x 1 para Migrantes	20-Desarrollo Social	H. APERTAMERITO	Transportes y vialidades	En Kjerución	2017	\$92,077	982,077	\$82,077	\$82,077	982,077	\$82,077	982,077	100.00	80	Metros lineales	456	0.00	100.00 Financiers siguiente	i / Pisica: / Registro: SISTRMA: Pasa a nivel.
JAL00170300954341	Construcción De Guarniciones En La Calle 4 De Agosto	73x114005786	Jalisco	Jalostotit	lán Cobertura municipal		21	sheidice	8061 Programa 2 x 1 para Migrantes	28-mesarrollo Social	H. ATENTAMENTO	Transportes y vialidades	En Kjecución	2017	9107,122	9107,122	\$107,122	\$107,122	\$107,122	9107,122	9107,122	100.00	90	Metros lineales	456	0.00	100.00 Financiers siguiente	i / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa a nivel.
JAL00170300954345	Construcción De Manquetas En La Call 4 De Agusto	le 72x114005787	Jalisco	Jalostotit	lán Cobertura municipal	:		ubsidios	8061 Programa 2 x 1 para Migrantes	28-mesarrollo Social	H. ATENTAMENTO	Transportes y vialidades	Rn Kjecución	2017	\$100,097	9100,097	\$100,097	\$100,097	\$100,097	\$100,097	9100,097	100.00	90	Metros Cuadrados	456	0.00	100.00 Financiers siguiente	i / Pisica: / Registro: SISTEMA: Pasa a nivel.
JAL00170300954351	Construcción De Losas De Concreto Hidráulico En La Calle 4 De Agosto	73x114005769	Jalisco	Jalostotit	lan Cobertura municipal			sheidice	8061 Programa 2 x 1 para Migrantes	20-Desarrollo Social	H. APERTAMERITO	Transportes y vialidades	En Kjecución	2017	9741,937	9741,937	\$741,927	\$741,927	9741,937	9741,937	9741,937	100.00	80	Metros Cuadrados	456	0.00	100.00 Financiers siguiente	i / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa a nivel.
JAL00170300954354	Construccion De Manquetas En La Call 28 De Mayo	le 73x114005792	Jalisco	Jalostotit	lán Cobertura municipal		21	sheidice	8061 Programa 2 x 1 para Migrantes	28-mesarrollo Social	H. ATENTAMENTO	Transportes y vialidades	En Kjecución	2017	\$230,820	\$230,920	9230, 920	\$230, \$20	\$230,920	9230,920	\$230,920	100.00	90	Metros Cuadrados	196	0.00	100.00 Financiers siguiente	i / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa a nivel.
MALGO170300954361	Construcción De Guarniciones En La Calle 28 De Mayo	73x114005793	Jalisco	Jalostotit	lán Cobertura municipal			sheidice	2061 Programa 2 x 1 para Migrantes	20-Desarrollo Social	H. APERTAMERITO	Transportes y vialidades	En Kjecución	2017	\$222,309	\$222,309	\$222,329	\$222,309	\$222,309	\$222,309	\$222,309	100.00	80	Metros lineales	196	0.00	100.00 Financiers siguiente	i / Pisica: / Registro: SISTEMA: Pasa a nivel.
PALGG170300954364	Construccion De Losas De Conreto Hidráulico En La Calle 10 De Mayo	72x114005794	Jaliaco	Jalostotit	lán Cobertura municipal	:	21	sheidice	8061 Programa 2 x 1 para Migrantes	28-measurollo Social	E. ATENTAMENTO	Transportes y vialidades	En Kjecución	2017	91,523,744	91,523,744	91,523,744	91,523,744	\$1,523,744	91,523,744	91,523,744	100.00	90	Metros Cuadrados	196	0.00	100.00 Financiers siguiente	ı / Pisica: / Registro: SISTEMA: Pasa a nivel.
PALGG170300954367	Amplación de La Linea de Orenaje En La Calle 28 de Mayo	73x114005795	Jaliaco	Jalostotit	lán Cobertura municipal	:		sheidice	8061 Programa 2 x 1 para Migrantes	28-measurollo Social	H. ATENTAMENTO	Transportes y vialidades	En Kjecución	2017	3303,266	2203,266	2303,266	\$303,266	2203,266	3303,266	2323,266	100.00	90	Metros lineales	196	0.00	100.00 Financiers siguiente	ı / Pisica: / Registro: SISTEMA: Pasa a nivel.
ML00170300954373	Ampliacion De La Linea De Agua Fotable En La Calle 20 De Mayo	73x114005796	Jaliaco	Jalostotit	lán Cobertura municipal	:		sheidice	SO61 Programa 2 x 1 para Migrantes	28-measurollo Social	H. ATHITAMERITO	Transportes y vialidades	En Kjecución	2017	\$141,758	9141,759	\$141,758	9141,758	\$141,758	\$141,758	9141,758	100.00	90	Metros lineales	196	0.00	100.00 Financiers siguiente	ı / Pisica: / Registro: SISTEMA: Pasa a nivel.
JAL00170401043205	Construcción de Manquetas En La Call Independecia, Teocaltittan de Guadalupe	le 72x114005783	Jalisco	Jalostotis	lán Cobertura municipal	:		sheidios	8061 Programa 2 m 1 para Migrantes	26-measurollo Social	E. ATTRIAMENTED	Transportes y vialidades	En Kjerución	2017	\$267,255	1247,255	8267,255	\$267,255	9247,255	\$267,255	\$267,255	100.00	80	Metros Cuadrados	۰	0.00	100.00 Financiers siquiente	i / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa a nivel.
	Favimentación de La Calle Loma del Realengo - 4925913	4925813	Zalisco	Jalostotit	lan Cobertura	:		sheidios	U122 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	22-Provisiones Relarisles y Monno	Malcas MENICIPIO	Otios Projectos	En Kjecución	2017	99,500,000	18,294,557	\$9,394,557	\$9,394,557	28, 294, 557	92,205,060	\$2,205,040	26.27	80	Metros Cuadrados		0.00	26.27 Financiera SISTEMA: F	; / Fisica: SK PAGO ESTIMACION 1 / Regis asa al siguiente sivel.