



“JALOS Somos Todos”



ADMINISTRACIÓN 2015-2018 (NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2017)

No.	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCION	FECHA DE		PROGRAMA	UBICACIÓN		MODALIDAD	SUPERVISOR	SUPERFICIE	BENEFIC.	COSTO	EXPEDIENTE	AVANCE
			INICIO	TERMINO		COLONIA	SECTOR							
1	PAVIMENTACIÓN LIBRAMIENTO JUAN PABLO II	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE, AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO.	26/12/2016	EN EJECUCION	PROGRAMAS REGIONALES 2016 CONVENIO C	LOMAS DE LA CAÑADA	PROGRESO	CONCURSO POR INVITACIÓN	OBRAS PUBLICAS	8422.72 M2	45,000	\$9,967,823.06	SI	EN PROCESO
2	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO DEL CORREDOR TURISTICO EN LA SALIDA A SAN MIGUEL EL ALTO 3ERA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO.	TERRACERIAS, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO.	31/07/2017	29/12/2017	FONDEREG 2017	SALIDA A SAN MIGUEL	SALIDA A SAN MIGUEL	CONCURSO POR INVITACIÓN	OBRAS PUBLICAS	2,758.19 M2	31,948	\$3,448,275.87	SI	TERMINADA
3	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE INDEPENDENCIA	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO	12/09/2017	30/12/2017	3X1 PARA MIGRANTES 2017	TEOCALTITAN DE GUADALUPE	TEOCALTITAN DE GUADALUPE	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRAS PUBLICAS	2,376.03	240	\$1,730,236.00	SI	TERMINADA
4	AMPLIACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RIO NAZAS	AMPLIACION DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE.	25/09/2017	30/12/2017	3X1 PARA MIGRANTES 2017	PLAZA DE TOROS	UNION	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRAS PUBLICAS	1,394.31 ML	315	\$344,264.00	SI	TERMINADA



“JALOS Somos Todos”



ADMINISTRACIÓN 2015-2018 (NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2017)

No.	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCION	FECHA DE		PROGRAMA	UBICACIÓN		MODALIDAD	SUPERVISOR	SUPERFICIE	BENEFIC.	COSTO	EXPEDIENTE	AVANCE
			INICIO	TERMINO		COLONIA	SECTOR							
5	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE EN LA CALLE RIO NAZAS	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE	25/09/2017	30/12/2017	3X1 PARA MIGRANTES 2017	PLAZA DE TOROS	UNION	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRAS PUBLICAS	421.72 ML	315	\$694,908.00	SI	TERMINADA
6	COSNTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE RIO NAZAS.	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES	25/09/2017	30/12/2017	3X1 PARA MIGRANTES 2017	PLAZA DE TOROS	UNION	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRAS PUBLICAS	1,224.10 ML	315	\$495,048.00	SI	TERMINADA
7	CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RIO NAZAS	CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO	25/09/2017	30/12/2017	3X1 PARA MIGRANTES 2017	PLAZA DE TOROS	UNION	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRAS PUBLICAS	4,668.46 M2	315	\$3,632,119.00	SI	TERMINADA
8	ELECTRIFICACION DE LA COLONIA LA PRESA	ELECTRIFICACION	07/08/2017	30/12/2017	FISM 2017	LA PRESA	UNION	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OBRAS PUBLICAS	1,596.00 ML	210	\$1,121,795.33	SI	TERMINADA
9	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LOMA DEL REALENGO	CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO, BANQUETAS, GUARNICIONES Y DRENAJE.	28/08/2017	EN EJECUCION	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2017	EL REALENGO	INDEPENDENCIA	LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL	OBRAS PUBLICAS	7535.89 M2	1,500.00	\$8,394,556.87	SI	EN PROCESO



“JALOS Somos Todos”



ADMINISTRACIÓN 2015-2018 (NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2017)

No.	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCION	FECHA DE		PROGRAMA	UBICACIÓN		MODALIDAD	SUPERVISOR	SUPERFICIE	BENEFIC.	COSTO	EXPEDIENTE	AVANCE
			INICIO	TERMINO		COLONIA	SECTOR							
10	ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES EN LA COLONIA EL REALENGO, JALOSTOTITLÁN, JALISCO	ALUMBRADO PUBLICO	22/05/2017	30/12/2017	FISM 2017	EL REALENGO	INDEPENDENCIA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OBRAS PUBLICAS	1720 ML	1,000	\$239,060.46	SI	TERMINADA
11	AMPLIACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 28 DE MAYO	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE.	25/09/2017	30/12/2017	3X1 PARA MIGRANTES 2017	EL DEPOSITO	UNION	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRAS PUBLICAS	590.29 ML	196.00	\$140,532.00	SI	TERMINADA
12	COSNTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE 28 DE MAYO	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES	25/09/2017	30/12/2017	3X1 PARA MIGRANTES 2017	EL DEPOSITO	UNION	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRAS PUBLICAS	569.71 ML	196.00	\$221,838.00	SI	TERMINADA
13	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE 28 DE MAYO	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	25/09/2017	30/12/2017	3X1 PARA MIGRANTES 2017	EL DEPOSITO	UNION	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRAS PUBLICAS	567.66 M2	196	\$229,916.00	SI	TERMINADA
14	CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 28 DE MAYO	CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO	25/09/2017	30/12/2017	3X1 PARA MIGRANTES 2017	EL DEPOSITO	UNION	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRAS PUBLICAS	2,096.16 M2	196	\$1,523,216.00	SI	TERMINADA



“JALOS Somos Todos”



ADMINISTRACIÓN 2015-2018 (NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2017)

No.	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCION	FECHA DE		PROGRAMA	UBICACIÓN		MODALIDAD	SUPERVISOR	SUPERFICIE	BENEFIC.	COSTO	EXPEDIENTE	AVANCE
			INICIO	TERMINO		COLONIA	SECTOR							
15	AMPLIACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 4 DE AGOSTO	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE.	25/09/2017	30/12/2017	3X1 PARA MIGRANTES 2017	EL DEPOSITO	UNION	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRAS PUBLICAS	315.68 M2	456	\$81,919.00	SI	TERMINADA
16	COSNTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE 4 DE AGOSTO	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES	25/09/2017	30/12/2017	3X1 PARA MIGRANTES 2017	EL DEPOSITO	UNION	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRAS PUBLICAS	273.48 ML	456	\$106,586.00	SI	TERMINADA
17	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE 4 DE AGOSTO	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	25/09/2017	30/12/2017	3X1 PARA MIGRANTES 2017	EL DEPOSITO	UNION	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRAS PUBLICAS	266.18 M2	456	\$99,420.00	SI	TERMINADA
18	CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 4 DE AGOSTO	CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO	25/09/2017	30/12/2017	3X1 PARA MIGRANTES 2017	EL DEPOSITO	UNION	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRAS PUBLICAS	1,018.87 M2	456	\$741,708.00	SI	TERMINADA
19	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LOMA DEL REALENGO SEGUNDA ETAPA.	AMPLIACIÓN DE LA LINEA DE AGUA POTABLE	23/10/2017	30/12/2017	FISM 2017	EL REALENGO	INDEPENDENCIA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OBRAS PUBLICAS	200.00 ML DE TUBO DE 2 1/2" Y TUBO DE 4"	700	\$492,139.45	SI	TERMINADA



“JALOS Somos Todos”



ADMINISTRACIÓN 2015-2018 (NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2017)

No.	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCION	FECHA DE		PROGRAMA	UBICACIÓN		MODALIDAD	SUPERVISOR	SUPERFICIE	BENEFIC.	COSTO	EXPEDIENTE	AVANCE
			INICIO	TERMINO		COLONIA	SECTOR							
20	AMPLIACIÓN DE LA LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE LOMA DEL REALENGO.	AMPLIACIÓN DE LA LINEA DE DRENAJE	23/10/2017	30/12/2017	FISM 2017	EL REALENGO	INDEPENDENCIA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OBRAS PUBLICAS	120.00 ML	700	\$1,165,404.37	SI	TERMINADA
21	REMODELACIÓN BAÑOS PLAZA DE TOROS	REMODELACIÓN DE BAÑOS	20/11/2017	EN EJECUCION	RECURSOS PROPIOS	PLAZA DE TOROS	UNION	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRAS PUBLICAS	40.00 M2	35,000	\$ 74,626.27 HASTA EL MOMENTO	SI	EN PROCESO
22	ELECTRIFICACION DE LA COLONIA EL REALENGO 2DA ETAPA	ALUMBRADO PUBLICO	23/10/2017	30/12/2017	FISM 2017	EL REALENGO	INDEPENDENCIA	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OBRAS PUBLICAS	18 PZAS	1,000	\$459,503.24	SI	TERMINADA
23	ELECTRIFICACIÓN DE LA COLONIA LA PRESA SEGUNDA ETAPA	ALUMBRADO PUBLICO	17/10/2017	11/12/2017	FISM 2017	LA PRESA	UNION	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OBRAS PUBLICAS	2,213.00 ML	210	\$475,608.35	SI	TERMINADA
24	CONSTRUCCIÓN DE TOPE CALLE LA SALVE	CONSTRUCCIÓN DE TOPE	13/11/2017	07/12/2017	RECURSOS PROPIOS	BUENOS AIRES	UNION	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRAS PUBLICAS	21.00 M2	5,000	\$ 8,294.61HASTA EL MOMENTO	SI	TERMINADA



“JALOS Somos Todos”



ADMINISTRACIÓN 2015-2018 (NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2017)

No.	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCION	FECHA DE		PROGRAMA	UBICACIÓN		MODALIDAD	SUPERVISOR	SUPERFICIE	BENEFIC.	COSTO	EXPEDIENTE	AVANCE
			INICIO	TERMINO		COLONIA	SECTOR							
25	APOYO A PREESCOLAR JOSE VASCONCELOS.	TEATRO AL AIRE LIBRE	18/12/2017	EN EJECUCION	RECURSOS PROPIOS	EL REALENGO	INDEPENDENCIA	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRAS PUBLICAS	52.82 M2	200	\$ 13,646.00 HASTA EL MOMENTO	SI	EN PROCESO
26	CONSTRUCCIÓN DE MAMPOSTEO PARA CONTENCIÓN Y RETENCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO	CONSTRUCCIÓN DE MAMPOSTEO	25/12/2017	EN EJECUCION	RECURSOS PROPIOS	EL CHUBASCO	LIBERTAD	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRAS PUBLICAS	21.00 M3	1,000	\$ 7,200.00 HASTA EL MOMENTO	SI	EN PROCESO
27	AMPLIACIÓN DE LA LINEA DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA DE GUADALUPE	AMPLIACION DE LA LINEA DE DRENAJE	11/12/2017	EN EJECUCION	RECURSOS PROPIOS	SANTA ANA DE GUADALUPE	SANTA ANA DE GUADALUPE	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRAS PUBLICAS	138 ML	500	\$ 20,183.98 HASTA EL MOMENTO	SI	EN PROCESO
28	MANTENIMIENTO CASA DEL MAESTRO	REHABILITACION CASA DEL MAESTRO	04/12/2017	EN EJECUCION	RECURSOS PROPIOS	SAN NICOLAS DE LAS FLORES	SAN NICOLAS DE LAS FLORES	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRAS PUBLICAS	80.00 M2	10	\$ 25,300.00 HASTA EL MOMENTO	SI	EN PROCESO
29	PAVIMENTACIÓN CALLE ALLENDE DE SAN GASPAR DE LOS REYES	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO, GUARNICIONES, BANQUETAS, LINEA DE DRENAJE Y LINEA DE AGUA POTABLE	04/11/2017	EN EJECUCION	RECURSOS PROPIOS	SAN GASPAR DE LOS REYES	SAN GASPAR DE LOS REYES	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRAS PUBLICAS	865.90 M2	150	\$ 160,685.20 HASTA EL MOMENTO	SI	EN PROCESO



“JALOS Somos Todos”



ADMINISTRACIÓN 2015-2018 (NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2017)

No.	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCION	FECHA DE		PROGRAMA	UBICACIÓN		MODALIDAD	SUPERVISOR	SUPERFICIE	BENEFIC.	COSTO	EXPEDIENTE	AVANCE
			INICIO	TERMINO		COLONIA	SECTOR							
30	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE Y AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA PEDRO ESQUEDA	AMPLIACION DE LA LINEA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE	14/12/2017	31/12/2017	FISM 2017	LA SALVE	UNION	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OBRAS PUBLICAS	126 ML DE DRENAJE Y 354 ML DE AGUA POTABLE	80	\$310,289.24	SI	TERMINADA
31	ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE 4 DE AGOSTO	ELECTRIFICACION	14/12/2017	30/12/2017	FISM 2017	EL DEPOSITO	UNION	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OBRAS PUBLICAS	126 ML	128	\$189,207.31	SI	TERMINADA
32	MANTENIMIENTO ESPACIOS PUBLICOS COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS Y CIMIENTOS	20/11/2017	EN EJECUCION	RECURSOS PROPIOS	SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRAS PUBLICAS	18.00 M2	200	\$ 21,600.00 HASTA EL MOMENTO	SI	EN PROCESO