



“Jalos Unidos logramos mas”



ADMINISTRACIÓN 2018-2021 (ENERO-FEBRERO 2019)															
NO	NOMBRE DE LA OBRA	DESCRIPCION	FECHA DE		PROGRAMA	UBICACIÓN		MODALIDAD	SUPERVISOR	SUPERFICIE	BENEFIC.	COSTO	EXPEDIENTE	AVANCE	
			INICIO	TERMINO		COLONIA	SECTOR								
1	PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE SR. CURA LIBRADO PADILLA, DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO	GUARNICIONES, BANQUETAS Y LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO	01/07/2019	01/10/2019	FISM 2019	LA PRESA	UNION	ADJUDICACION DIRECTA	OBRAS PUBLICAS	1564 M2	3000	\$ 1,432,942.34	SI	TERMINO	
2	COLOCACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SR. CURA LIBRADO	LINEA AGUA POTABLE	06/07/2019	09/09/2019	RECURSOS PROPIOS	LA PRESA	UNION	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRAS PUBLICAS	342 ML	3000	\$ 35,742.78	SI	TERMINO	
3	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LA COLONIA SANTO TORIBIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALOSTOTITLÁN JALISCO	CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO	19/08/2019	10/11/2019	FISM 2019	SANTO TORIBIO	PROGRESO	ADJUDICACION DIRECTA	OBRAS PUBLICAS	858 ML	3000	\$ 1,817,412.53	SI	TERMINO	
4	ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA LOS CUERVITOS, JALOSTOTITLÁN, JALISCO	ELECTRIFICACION	13/08/2019	EN EJECUCION	FISM 2019	LOS CUERVITOS	INDEPENDENCIA	ADJUDICACION DIRECTA	OBRAS PUBLICAS	188 ML	3000	\$ 425,007.53	SI	EN PROCESO	
5	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DEL PANTEÓN, CABECERA MUNICIPAL DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO	LÍNEA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, GUARNICIONES, BANQUETAS Y LOSAS DE CONCRETOS	14/01/2019	EN EJECUCION	FISM 2019	EL CHUBASCO	LIBERTAD	CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO	OBRAS PUBLICAS	3816M2	5000	\$ 4,281,978.82	SI	EN PROCESO	